

《最終処分場(令和元年度)》

施設名 燕・弥彦総合事務組合 クリーンセンター館野

施設点検状況

点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
処理棟	増設	3・17日 異常なし	9・20日 異常なし	1・19日 異常なし	1・16日 異常なし	2・16日 異常なし	2・19日 異常なし	1・17日 異常なし	5・18日 防草シート剥離有り	3・20日 防草シート剥離有り	8日 防草シート剥離有り	6・26日 異常なし	2・19日 異常なし
	既設	3・17日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 3・17日 外壁にひび割れ、剥離有り 3・17日 換気扇防鳥ネット破損 3・17日 TVアンテナ倒れ有り	9・20日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 9・20日 外壁にひび割れ、剥離有り 9・20日 換気扇防鳥ネット破損 9・20日 TVアンテナ倒れ有り	1・19日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 1・19日 外壁にひび割れ、剥離有り 1・19日 換気扇防鳥ネット破損 1・19日 TVアンテナ倒れ有り	1・16日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 1・16日 外壁にひび割れ、剥離有り 1・16日 換気扇防鳥ネット破損 1・16日 TVアンテナ倒れ有り	2・16日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 2・16日 外壁にひび割れ、剥離有り 2・16日 換気扇防鳥ネット破損 2・16日 TVアンテナ倒れ有り	2・19日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 2・19日 外壁にひび割れ、剥離有り 2・19日 換気扇防鳥ネット破損 2・19日 TVアンテナ倒れ有り	1・17日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 1・17日 外壁にひび割れ、剥離有り 1・17日 換気扇防鳥ネット破損 1・17日 TVアンテナ倒れ有り 1・17日 窓網押えゴム外れ有り	5・18日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 5・18日 外壁にひび割れ、剥離有り 5・18日 換気扇防鳥ネット破損 5・18日 TVアンテナ倒れ有り (5日 窓網押えゴム修理)	3・20日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 3・20日 外壁にひび割れ、剥離有り 3・20日 換気扇防鳥ネット破損 3・20日 TVアンテナ倒れ有り	9日 防草シート剥離手直し 8・17日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 8・17日 外壁にひび割れ、剥離有り 8・17日 換気扇防鳥ネット破損 8・17日 TVアンテナ倒れ有り	6・26日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 6・26日 外壁にひび割れ、剥離有り 6・26日 換気扇防鳥ネット破損 6・26日 TVアンテナ倒れ有り	2・19日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 2・19日 外壁にひび割れ、剥離有り 2・19日 換気扇防鳥ネット破損 2・19日 TVアンテナ倒れ有り
埋立地	増設	3・17日 保護シート剥離有り 3・17日 雨水調整池雑草により一部目視不可 (17日 下流西側タイヤ洗い場脇割れ目補修)	9・20日 保護シート剥離有り 9・20日 雨水調整池雑草により一部目視不可	1・19日 保護シート剥離有り 1・19日 雨水調整池雑草により一部目視不可	1・16日 保護シート剥離有り 1・16日 雨水調整池雑草により一部目視不可	2・16日 保護シート剥離有り 2・16日 雨水調整池雑草により一部目視不可	2・19日 保護シート剥離有り 2・19日 雨水調整池雑草により一部目視不可 (28日 上流東側ガス抜管キャップ1個取付)	1・17日 保護シート剥離有り (3日 南側蓋留金具修理) 1・17日 雨水調整池雑草により一部目視不可 (4日 防草シート剥離修理)	5・18日 保護シート剥離有り 5・18日 雨水調整池雑草により一部目視不可 5・18日 上流東側ガス抜管傾き	3・20日 保護シート剥離有り 3・20日 雨水調整池雑草により一部目視不可 3日 上流東側ガス抜管傾き	8・17日 保護シート剥離有り 8・17日 雨水調整池雑草により一部目視不可	6・26日 保護シート剥離有り 6・26日 雨水調整池雑草により一部目視不可	2・19日 保護シート剥離有り 2・19日 雨水調整池雑草により一部目視不可
	既設	3・17日 異常なし	9・20日 異常なし	1・19日 異常なし	1・16日 異常なし	2・16日 異常なし	2・19日 異常なし	17日 上流東側ガス抜管傾き 1・17日 異常なし (4日 防草シート剥離修理)	5・18日 異常なし	3・20日 異常なし	8・17日 異常なし 9日 防草シート剥離手直し (8日 夜間強風によるもの)	6・26日 異常なし	2日 異常なし 19日 下流南側防草シート留め手直し
外構設備他	増設	3・17日 管理道路一部ひび割れ有り 3・17日 飛散防止ネット穴有り (17日 飛散防止ネット補修)	9・20日 管理道路一部ひび割れ有り	1・19日 管理道路一部ひび割れ有り	1・16日 管理道路一部ひび割れ有り	2・16日 管理道路一部ひび割れ有り 2・16日 飛散防止ネット穴有り	2・19日 管理道路一部ひび割れ有り 2・19日 飛散防止ネット穴有り	1・17日 管理道路一部ひび割れ有り 1・17日 飛散防止ネット穴有り (2日 増設下流南側留金具2カ所修理)	5・18日 管理道路一部ひび割れ有り 5・18日 飛散防止ネット穴有り	3・20日 管理道路一部ひび割れ有り 3・20日 飛散防止ネット穴有り	8・17日 管理道路一部ひび割れ有り 8・17日 飛散防止ネット穴有り	6・26日 管理道路一部ひび割れ有り 6・26日 飛散防止ネット穴有り 6・26日 北・東側防草シート留めめくり上がり	2・19日 管理道路一部ひび割れ有り 2・19日 飛散防止ネット穴有り
	既設	3・17日 管理道路一部ひび割れ有り 3・17日 フェンス変形有り	9・20日 管理道路一部ひび割れ有り 9・20日 フェンス変形有り	1・19日 管理道路一部ひび割れ有り 1・19日 フェンス変形有り	1・16日 管理道路一部ひび割れ有り 1・16日 フェンス変形有り	2・16日 管理道路一部ひび割れ有り 2・16日 フェンス変形有り	2・19日 管理道路一部ひび割れ有り 2・19日 フェンス変形有り	1・17日 管理道路一部ひび割れ有り 1・17日 フェンス変形有り	5・18日 管理道路一部ひび割れ有り 5・18日 フェンス変形有り	3・20日 管理道路一部ひび割れ有り 3・20日 フェンス変形有り	8・17日 管理道路一部ひび割れ有り 8・17日 フェンス変形有り	6・26日 管理道路一部ひび割れ有り 6・26日 フェンス変形有り	2・19日 管理道路一部ひび割れ有り 2・19日 フェンス変形有り