

# 給水装置工事自主検査報告書 兼 竣工後工事検査申請書

燕・弥彦総合事務組合 管理者 様

下記の給水装置工事について、水道法第25条の4第3項及び燕・弥彦総合事務組合給水装置工事施工指針第14章に基づく自主検査の結果、下記の検査項目に適合していることを確認しましたので、報告のうえ、燕・弥彦総合事務組合水道給水条例第7条第2項に基づく竣工後工事検査を申請します。

なお、この報告の後、当該給水装置工事に瑕疵があった場合は、当方の責任において対処いたします。

|            |   |  |     |      |   |
|------------|---|--|-----|------|---|
|            |   | 提出日                                    | 年   | 月    | 日 |
| 報告者<br>申請者 | 指定給水装置工事事業者<br><br>⑩  | 給水装置工事主任技術者<br><br>⑩                   |     |      |   |
| 工事場所       | 申込者   |  |     |      |   |
| 自主検査項目     | (1)   | 給水装置工事竣工報告書の記載内容のとおり施工されているか           | 適・否 |      |   |
|            | (2)   | 漏水が発生していないか(耐圧試験を実施し確認)                | 適・否 |      |   |
|            | (3)   | 配管の口径、経路、延長、埋設深度、接合方法が適切であるか           | 適・否 |      |   |
|            | (4)   | 集合住宅等で複数の水道メーターを設置する場合、誤配管がされていないか     | 適・否 |      |   |
|            | (5)   | 第一止水栓の設置状況、および操作に支障がないか                | 適・否 |      |   |
|            | (6)   | 水道メーターは逆付けや片寄りがなく、水平であり、台座は最上段に設置しているか | 適・否 |      |   |
|            | (7)   | 水道メーター、メーターボックスの設置位置は、検針・取替えに支障がないか    | 適・否 |      |   |
|            | (8)   | 水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な処置がなされているか    | 適・否 |      |   |
|            | (9)   | 給水用具が性能基準適合品であるか                       | 適・否 |      |   |
|            | (10)  | 逆流防止のための給水用具の設置、吐出口空間が確保されているか         | 適・否 |      |   |
|            | (11)  | 通水後、各給水用具からそれぞれ放流し、水道メーターを経由しているか      | 適・否 |      |   |
|            | (12)  | 給水用具の吐出量、動作状況などについての異常がないか             | 適・否 |      |   |
|            | (13)  | 水質に異常(臭気、異物、塩素の揮発)がないか                 | 適・否 |      |   |
| その他        | 検査用の写真等の提出(メーターの位置が分かる写真、メーターボックス内の状況が分かる写真、メーター番号が識別できる写真、耐圧試験の実施にかかる写真) |  |     | 可・不可 |   |

## ※水道局処理欄

水道法第19条第2項第3号、燕・弥彦総合事務組合水道給水条例第7条第2項及び同給水装置工事指針第14章に基づく水道局竣工後工事検査

|      |      |                                  |               |       |       |     |
|------|------|----------------------------------|---------------|-------|-------|-----|
| 工事種別 | ・新設  | ・改造                              | ・修繕           | 受付番号  | 新・改・修 | —   |
| 確認項目 | (1)  | 検査は施主への引き渡し前に行われたか               |               |       | 適・否   |     |
|      | (2)  | 自主検査が十分に行われていたか                  |               |       | 適・否   |     |
|      | (3)  | 給水装置工事竣工報告書等の提出が検査日の3日前までにあったか   |               |       | 適・否   |     |
|      | (4)  | 現地検査は、給水装置工事主任技術者の立会者のもとで行ったか    |               |       | 適・否   |     |
|      | (5)  | 手直しの指示をした竣工報告書が検査日から3日以内に再提出されたか |               |       | 適・否   |     |
| 名義変更 | ・変更済 | ・変更不要                            | ・後日変更( 月 日 済) | 残留塩素  |       |     |
| 特記事項 |      |                                  |               |       |       |     |
| 検査日  | 年    | 月                                | 日             | 午前・午後 | :     | 検査員 |